

地域再生計画 事後評価結果

地域再生計画の名称	信濃町水環境再生計画						
地域再生計画の作成主体	長野県上水内郡信濃町						
地域再生計画の区域	長野県上水内郡信濃町の全域						
地域再生計画の期間	平成18年度から平成22年度						
適用される支援措置	汚水処理施設整備交付金 公共下水道・浄化槽（個人設置型）						
地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	目 標 内 容		単位	計画値	実績値	達成率 (%)	評 価
	1	汚水処理施設の整備の促進（汚水処理普及率を57.8%から80%に向上）	%	80	84.4	105.5	◎ 汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道及び小型合併処理浄化槽について整備を進めた結果、目標数値を4.4%上回ることが出来た。
	2	観光客入込数約106万人（平成16年）から約110万人に増加	万人	110	85	77.3	△ 百年に一度と言われる国際的規模の経済不況に見舞われ、観光人口が大幅に減少したため、従前値よりも低い値となってしまった。
その他の数値指標の成果状況	内 容		単位	計画値	実績値	達成率 (%)	評 価
	1	下水道整備延長	m	2,280	2,538	111.3	◎ 管路整備については、汚水処理施設整備交付金を活用する中、当初の計画延長を250mほど上回る管路整備を行うことが出来た。
	2	浄化槽設置基数	基	90	90	100.0	◎ 当初75基で計画をしていたが、住民要望により地域再生計画を変更し90基まで増やし整備を行なうことが出来た。
	3	下水道事業費 （汚水処理施設整備交付金）	千円	731,000	495,000	67.7	▲ 処理場建設工事の一部について、汚水処理施設整備交付金事業の対象外が含まれていたことと、管路整備において入札差金により大幅に減額となったが、整備は目標どおり行なえた。
	4	浄化槽事業費 （汚水処理施設整備交付金）	千円	34,089	33,250	97.5	○ 当初計画していた人槽と実際に設置された人槽の違いにより事業費が減額となったが、設置基数は計画通り行なえた。
評価凡例							
達成度 (%)	記号						
100以上	◎						
85～99	○						
70～84	△						
50～69	▲						
49以下	×						
総合評価	<ul style="list-style-type: none"> ・汚水処理施設整備交付金の活用により、公共下水道事業及び浄化槽（個人設置型）事業を効率的に整備を進めたことで、汚水処理普及率を84.4%まで大幅に高めることが出来た。 ・観光客については残念ながら減少してしまいましたが、汚水処理施設の整備により河川の水質が向上し自然環境が保全された。 ・今後は下水道計画の見直しを行い、下水道事業と浄化槽（個人設置型）事業の効率的かつ計画的に整備を進め、水質保全と生活環境の改善に努めたい。 						